

**Информация ТОО "Межрегионэнергопротранзит" об исполнении  
инвестиционной программы за 1 полугодие 2015 года**

**Вид деятельности:** передача и распределение электрической энергии

**Инвестиционная программа на 2013-2015 г.г.** утверждена совместным приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий № 193-ОД от 07 августа 2012 года и Министерства индустрии и новых технологий РК № 273 от 9 августа 2012 года ( внесены изменения совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий № 108-ОД от 11 мая 2014 года и Министерства индустрии и новых технологий РК № 269 от 17 июля 2014 года)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт		факт прошлого года	факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.		<b>Технические мероприятия</b>		<b>244.00</b>	<b>255.00</b>		<b>0.00</b>	<b>206,791.10</b>	<b>117,051.05</b>	<b>-89,740.05</b>	<b>0.00</b>	<b>66,719.10</b>	<b>50,331.95</b>												
1.1.	услуги по передаче и распределению электрической энергии	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кустанайская"	ячеек	18 ячеек	18		56,961.76	20,867.49	-36,094.27	срок исполнения - до конца года		11,894.47	8,973.02												
1.2.		Замена КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Мичурин"	единиц	18	18		80,651.68	46,633.25	-34,018.43			26,580.95	20,052.30												
1.3.		Замена аккумуляторных батарей на ПС 110/10 кВ "Юго-Западная"	шт.	108	108		9,261.32	5,338.87	-3,922.45			3,043.16	2,295.71												
1.4.		Замена выпрямителя автоматического зарядного устройства на ПС 110/10 кВ "Юго-Западная"	1 шт.	1	1		1,307.93	1,432.32	124.39	снижение стоимости		816.42	615.90												
1.5.		Замена масляных выключателей 110 кВ с повышенным давлением на элегазовые выключатели на ПС 110/10 кВ "Успеновка"	ед.	1	1		21,576.64	29,598.40	8,021.76	увеличение стоимости, а так же непредвиденные расходы		16,871.09	12,727.31												
1.6.		АСКУЭ	шт.	102	102	2015 год	3,684.00	3,593.75	-90.25			2,048.44	1,545.31												
1.7.		Испытательный высоковольтный прибор типа АИД-71	шт.	1	1		2,583.53	770.98	-1,812.55	снижение стоимости		439.46	331.52												
1.8.		Замена вычислительной и оргтехники и приобретение программного обеспечения, всего		10 комп., 7 принтеров, МФУ, лиц обеспечение	10 комп., 7 принтеров, МФУ, лиц обеспечение		3,166.51	2,259.42	-907.09	снижение стоимости		1,287.87	971.55												
1.9.		Модернизация средств связи (Камыстинский район)					5,333.20		-5,333.20	оборудование приобретено, срок исполнения - до конца года		0.00	0.00												
1.10.		Модернизация средств связи (Ауликский район)					2,982.70		-2,982.70			0.00	0.00												
1.11.		Замена аналоговой АТС на ЦАТС (г.Лисаковск)	шт.	1			6,168.66		-6,168.66			0.00	0.00												
1.12.		Устройство оперативного пункта управления на ПС	шт.	12	6		13,113.17	6,556.58	-6,556.59	до конца года бюджет исполнено		3,737.25	2,819.33												
2.	<b>Возврат заемных средств</b>					<b>361,340.57</b>	<b>180,670.29</b>	<b>-180,670.29</b>	согласно графику		<b>102,982.06</b>	<b>77,688.22</b>													
3.	<b>ВСЕГО</b>					<b>68,079.86</b>	<b>568,131.67</b>	<b>297,721.34</b>	<b>-270,410.33</b>		<b>169,701.16</b>	<b>128,020.17</b>				<b>9.7</b>	<b>5.37</b>					<b>90.00</b>			