

ИНФОРМАЦИЯ
 субъекта естественных монополий
 об исполнении инвестиционной программы (проекта)
 ТОО "Межрегионэнерготранзит"
 (вид деятельности: услуги по передаче и распределению электрической энергии)
об исполнении инвестиционной программы 2013-2015 г.г.
за 2014 год

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках*	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		Источник инвестиций (фактические условия)		Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)**			Отклонение	Причины отклонения
						План	Факт	Амортизационные отчисления	Прибыль	Количество в натуральном показателе	Сумма инвестиций	источник инвестиций		
1	Реконструкция и замена оборудования подстанций	совместный приказ Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 11 мая 2014 года № 108-ОД и Министерств и новых технологий Республики Казахстан от 17 июля 2014 года № 269 "О внесении изменений в совместный приказ и.о. председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 9 августа 2012 года № 193-ОД и первого вице-		55 406,39				35 904,98	19 501,41		55 309,95		-96,44	
	в том числе:													
1.1	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кустанайская" (8 ячеек)		2014	23 400,00				15 163,89	8 236,11	8 яч.	23 400,00	прибыль, амортиз. отч.	0,00	
1.2	Замена масляного выключателя 110 кВ с повышенным давлением на элегазовый выключатель на ПС 110/35/10 кВ "Джаркуль" (1 ед.)		2014	19 783,62				12 820,37	6 963,25	1 ед.	19 807,44	прибыль, амортиз. отч.	23,82	Фактически СМР составили 1 106,74 тыс. тенге больше расчетных на 5,54 тысяч тенге, а оборудование приобретено по курсу 5,115 тенге за рубль вместо 5,11, поэтому превышение составило 18,275 тысяч тенге, итого превышение - 23,82 тыс. тенге
1.3	Замена аккумуляторных батарей на ПС 110/10 кВ "Глебовка" (108 шт.)		2014	8 277,72				5 364,21	2 913,51	108	8 277,72	прибыль, амортиз. отч.	0,00	
1.4	Замена выпрямителя автоматического зарядного устройства на ПС 110/10 кВ "Глебовка" (1 шт.)		2014	1 284,34				832,29	452,05	1 ед.	1 284,34	прибыль, амортиз. отч.	0,00	
1.5	Замена секционного ВМПЭ-10 кВ на ВВ/TEL-10-31,5/1600-Е2-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Южная" (1 комплект)		2014	2 660,71				1 724,22	936,49	1 компл.	2 540,45	прибыль, амортиз. отч.	-120,26	За счет снижения цены Поставщиком
2	Внедрение АСКУЭ, всего:			3 430,10				2 222,81	1 207,29		3 430,10		0,00	
	в том числе													
2.1	Замена индукционных счетчиков электроэнергии 380 В на точках учета собственных и хозяйственных нужд на электронные (19 шт)		2014	217,14				140,72	76,43	19	217,14	прибыль, амортиз. отч.	0,00	
2.2	Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные без долговременной памяти в точках коммерческого учета на ПС (63 шт.)		2014	819,56				531,1	288,46	63	819,56	прибыль, амортиз. отч.	0,00	
2.3	Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные с долговременной памятью в точках коммерческого учета на ПС (52 шт.)		2014	2 393,39				1 550,99	842,40	52	2 393,39	прибыль, амортиз. отч.	0,00	
3	Приобретение автотехники, всего:			54 445,14				35 282,06	19 163,08		54 445,14		0,00	
	в том числе													
3.1	Автомобиль легковой высокой проходимости (14 шт)		2014	34 713,00				22 495,05	12 217,95	14	34 713,00	прибыль, амортиз. отч.	0,00	
3.2	Вышка телескопическая ТВ-26 (1 шт.)		2014	19 732,14				12 787,01	6 945,13	1	19 732,14	прибыль, амортиз. отч.	0,00	

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках*	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		Источник инвестиций (фактические условия)		Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)**			Отклонение	Причины отклонения
						План	Факт	Амортизационные отчисления	Прибыль	Количество в натуральном показателе	Сумма инвестиций	источник инвестиций		
4	Приобретение диагностических приборов, всего	министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан 9 августа 2012 года № 273		15 236,13				9 873,47	5 362,66		15 236,13		0,00	
	в том числе													
4.1.	Прибор Парма ВАФ-А - 3 шт.		2014	662,06				429,04	233,02	3	662,06	прибыль, амортиз отч	0,00	
4.2.	Измеритель расстояния ультразвуковой "ДАЛЬ"- 2 шт.		2014	235,40				152,55	82,85	2	235,40	прибыль, амортиз отч	0,00	
4.3.	Тепловизор -1 шт.		2014	1 383,75				896,71	487,04	1	1 383,75	прибыль	0,00	
4.4.	Прибор сигнализации замыканий на землю линий 0,4-35кВ КВАНТ -1 шт.		2014	56,25				36,45	19,80	1	56,25	прибыль, амортиз отч	0,00	
4.5.	Омметр ТС-3 - 6 шт.		2014	2 631,75				1 705,45	926,30	6	2631,75	прибыль, амортиз отч	0,00	
4.6.	Вольтметр цифровой -1 шт.		2014	271,25				175,78	95,47	1	271,25	прибыль, амортиз отч	0,00	
4.7.	Испытательный высоковольтный прибор типа АИД-70 -1 шт.		2014	1 243,88				806,07	437,81	1	1243,88	прибыль, амортиз отч	0,00	
4.8.	Регистратор аварийных событий типа Нева-Рас -1 шт.		2014	8 751,79				5 671,42	3 080,37	1	8751,79	прибыль, амортиз отч	0,00	
5	Замена вычислительной и оргтехники и приобретение программного обеспечения, всего			2 379,11			1 541,73	837,37		2 379,11		0,00		
	в том числе													
5.1	Компьютер в комплекте -10 ед.	2014	1 723,39				1 116,81	606,58	10	1 723,39	прибыль, амортиз отч	0,00		
5.2	Принтер, МФУ -10 ед.	2014	655,71				424,92	230,79	10	655,71	прибыль, амортиз отч	0,00		
6	Модернизация средств связи, всего:			7 829,29			5 073,61	2 755,68		7 945,20		115,91		
	в том числе:													
6.1.	Замена аналоговой АТС ЕСК-400 на ЦАТС (г.Костанай) -1 ед.	2014	7 829,29				5 073,61	2 755,68	1	7 945,20	прибыль, амортиз отч	115,91	списание сопутствующих непредвиденных материалов, как то кабель, провод	
7	Здания и сооружения, всего:			14 892,81			9 650,98	5 241,83		14 892,80		-0,01		
	в том числе													
7.1	Устройство оперативного пункта управления на ПС -5 шт.	2014	3 571,43				2 314,39	1 257,04	5	3 571,43	прибыль, амортиз отч	0,00		
7.2.	Устройство шатровой кровли Служебно-бытового корпуса Диспетчерский пункт (расширение РПБ)	2014	11 321,38				7 336,59	3 984,79		11 321,37	прибыль, амортиз отч	-0,01		
8	Возврат заемных средств	2014	361 340,57				201 368,14	159 972,43		361 340,57	прибыль, амортиз отч	0,00		
	ИТОГО			514 959,53	152 318,04	2 206 384,77	2 221 169,11	300 917,78	214 041,75		514 979,00		19,47	

Директор

Н.А.Тисов