

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) за 9 месяцев 2020 года**

№ п/п	Наименование инвестиций	Утверждено ДКРЕМ и ЗК	Проект	% исполнения	Срок выполнения
<b>Проект инвестиционной программы на 2020 год</b>					
<b>I.</b>	<b>Реконструкция и замена оборудования подстанций, всего</b>	<b>557 420,49</b>	<b>279 435,98</b>	<b>2,43</b>	
1.	Установка трансформатора «Т-4» ТДТН-25000/110 на ПС 220/110/35/10кВ «Заречная»	222 989,48			
2.	Монтаж Яч-110кВ на ПС 220/110/35/10кВ «Заречная» для подключения «Т-4»	33 510,99			
3.	Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Заречная" (монтаж яч.-110 кВ для подключения Т-4 (ВГТ-110-1шт., РНДЗ-110-4 шт., ТТ-110-3шт., ОПН-110-3шт., ОПН-35-3шт., ОПНН-110-1шт., ОПН-10-3шт., ошиновка Т-4)		84 779,74	10,00	1.10-25.12.2020
4.	Реконструкция ПС 110 кВ "Восток" (монтаж секционного выключателя 110 кВ для подключения ЛЭП "Святогорка - Восток-2" (вкл. ЗТТ-110)	30 710,68	53 942,07		19.10-25.12.2020
5.	Реконструкция ПС 110/35/10кВ «Юго-Западная» замена Яч-10кВ	76 293,05			
6.	Реконструкция ПС-110/10 кВ "Юго-Западная" (замена МВ-10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с комплектами адаптации)		8 563,31	10,00	21.09-30.10.2020
8.	ПС 110/35/10кВ «Камышное» замена Яч-10кВ	127 155,08			
9.	Реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Камышное" замена ячеек 10 кВ (16 яч+2ТСН)		112 073,22	22,00	14.09-30.11.2020
10.	Реконструкция освещения ПС, замена светильников с газоразрядными лампами и лампами накаливания на светодиодные светильники	1 580,29			
11.	Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов 110 к В	50 000,00			
12.	Замена измерительных трансформаторов 35кВ (ТОЛ-СЭЩ 35)	11 536,31			
13.	Замена измерительных трансформаторов 10кВ	3 644,62			
14.	Реконструкция ОРУ-35 кВ "Кустанайская"		4 465,00	30,00	28.09-30.10.2020
15.	Реконструкция ОРУ-110 кВ "Кустанайская"		3 386,00		5.10.-30.10.2020
16.	Замена конденсаторных вводов 35 кВ на МВ-35 кВ		12 226,65	100,00	1.06-30.09.2020
<b>II.</b>	<b>Восстановление оборудования и строительство ЛЭП, всего</b>	<b>368 840,03</b>	<b>113 674,79</b>	<b>34,45</b>	
1.	Строительство второй цепи ЛЭП-110кВ «Святогорка - Восток»	257 978,72			
2.	Вынос участка ЛЭП-110кВ «Каচারы - Улькен Барак» из зоны затопления.	31 827,45			
3.	Реконструкция ЛЭП-35кВ «Тобол-Тарановка»	79 033,86			
4.	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Центральная - Озерная с отпайкой на ПС-220 кВ "Заречная" (вынос участка из зоны затопления, замена участка провода)		48 299,00		1.12-25.12.2020
5.	Реконструкция ЛЭП-110 кВ "Отпайка на ПС-110/10 кВ "Тохтарово"		13 963,79	100,00	15.06-30.06.2020
6.	Реконструкция ЛЭП-110 кВ Святогорка-Новопавловка		28 692,00	68,00	6.06-30.10.2020
7.	Реконструкция ЛЭП-110 кВ Урицк - Ленинская		19 128,00		1.10-25.12.2020
8.	Реконструкция ЛЭП-35 кВ "Кустанайская-Притобольская"		2 424,00	100,00	7.09-30.09.2020
9.	Реконструкция ЛЭП-35 кВ "Отпайка-Западная цепь 1,2"		577,00	100,00	21.09-25.09.2020
10.	Реконструкция ЛЭП-35 кВ "Прибрежная-Гидроузел"		591,00	100,00	1.09-30.09.2020
11.	Ремонт кабельной линии на ул. Киевская 28		1 066,38	100,00	1.09-30.09.2020
<b>III.</b>	<b>Капитальный ремонт зданий и сооружений</b>		<b>29 007,92</b>	<b>100,00</b>	<b>5.05-30.09.2020</b>
<b>IV.</b>	<b>Приобретение и замена приборов и счетчиков</b>		<b>7 110,46</b>	<b>100,00</b>	<b>1.06-30.09.2020</b>
<b>V.</b>	<b>Модернизация СДТУ</b>		<b>595,64</b>	<b>100,00</b>	<b>1.03-30.05.2020</b>
<b>VI.</b>	<b>Модернизация каналов передачи учетной информации на действующий сервер учета электроэнергии (установка модемов для передачи учетной информации от счетчиков с регистром памяти, технорабочий проект)</b>		<b>60 314,29</b>	<b>14,80</b>	<b>1.02-25.12.2020</b>
<b>VII.</b>	<b>Приобретение комплектующих для ремонта контроллеров АСКУЭ</b>		<b>2 634,53</b>		<b>1.10-25.12.2020</b>
<b>VIII.</b>	<b>Приобретение и модернизация оргтехники</b>		<b>9 153,00</b>	<b>79,25</b>	<b>1.02-25.12.2020</b>
<b>IX.</b>	<b>Охранная и пожарная сигнализация</b>		<b>10 975,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1.02-30.09.2020</b>
<b>X.</b>	<b>Приобретение ОС по охране труда</b>		<b>3 641,48</b>	<b>100,00</b>	<b>7.05-30.06.2020</b>
<b>XI.</b>	<b>Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости</b>		<b>11 000,00</b>	<b>68,65</b>	<b>1.07-25.12.2020</b>
	<b>Всего 2020 год :</b>	<b>926 260,52</b>	<b>527 543,65</b>	<b>22,94</b>	

Примечание: в связи со значительным снижением объемов оказания услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям компании и в целях сохранения тарифа на действующем уровне инвестиционная программа 2020 года будет скорректирована в соответствии правилами, регулирующими деятельность СЕМ на сумму недополученного дохода.