

## ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения инвестиционной программы

ТОО "Межрегионэнерготранзит"

за 2021 год

№ п/п	Наименование статей затрат	Утверждено бюджетом	Факт I квартал 2021 г.	% испол- нения
		Сумма инвестиций	Сумма инвестиций	
I.	Реконструкция и замена оборудования подстанций	328 142,78		0%
II.	Восстановление оборудования ЛЭП	189 106,91	178,57	0%
III.	Капитальный ремонт зданий и сооружений	51 712,28		0%
IV.	Приобретение и замена приборов	27 192,63		0%
V.	Оснащение рабочих мест	24 798,26	901,29	4%
VI.	Приобретение автотехники	229 591,64	34 098,21	15%
1	УАЗ-31514 ТРЭКОЛ-39041	23 989,40		
2	Ямобур БКМ-317 на базе ГАЗ-3308 Садко	25 268,41		
3	Кировец К703МА-ОС-02 снегоочиститель	53 805,71		
4	Автокран на базе Камаз 25 тонн	47 767,86		
5	Автоманипулятор на базе Бортового Камаз-65117		34 098,21	
6	Кусторез-мульчер на базе гусеничного трактора	41 730,00		
7	Фронтальный погрузчик	9 935,71		
8	Камаз 45143 бортовой сельхозник	23 750,79		
9	Вагон бытовой	3 343,75		
VII.	Приобретение и модернизация оргтехники и программного обеспечения	10 291,99	4 962,14	48%
VIII.	Охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение на ПС	16 244,00	16,83	0%
IX.	Приобретение ОС по охране труда	3 582,64	872,78	24%
X.	Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости	10 514,60	1 369,64	13%
	Итого	891 177,72	42 399,48	5%