

## Информация

о ходе исполнения инвестиционной программы  
ТОО "Межрегионэнерготранзит"  
за 2021 год

№ п/п	Наименование статей затрат	Утверждено бюджетом	Факт 2021 г.		в том числе:		% исполнения
			Всего	1 квартал	2 квартал		
				факт	факт		
<b>I.</b>	<b>Реконструкция и замена оборудования подстанций</b>	<b>328 142,78</b>	<b>28 919,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28 919,82</b>	<b>9%</b>	
<b>II.</b>	<b>Восстановление оборудования ЛЭП</b>	<b>189 106,91</b>	<b>25 417,21</b>	<b>541,88</b>	<b>24 875,33</b>	<b>13%</b>	
<b>III.</b>	<b>Капитальный ремонт зданий и сооружений</b>	<b>51 712,28</b>	<b>15 462,43</b>	<b>3 827,03</b>	<b>11 635,39</b>	<b>30%</b>	
<b>IV.</b>	<b>Приобретение и замена приборов</b>	<b>27 192,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
<b>V.</b>	<b>Оснащение рабочих мест</b>	<b>24 798,26</b>	<b>6 078,30</b>	<b>1 368,11</b>	<b>4 710,19</b>	<b>25%</b>	
<b>VI.</b>	<b>Приобретение автотехники</b>	<b>229 591,64</b>	<b>79 950,71</b>	<b>34 098,21</b>	<b>45 852,50</b>	<b>35%</b>	
1	УАЗ-31514 ТРЭКОЛ-39041	23 989,40	17 300,00	0,00	17 300,00	72%	
2	Ямобур БКМ-317 на базе ГАЗ-3308 Садко	25 268,41				0%	
3	Кировец К703МА-ОС-02 снегоочиститель	53 805,71				0%	
4	Автокран на базе Камаз 25 тонн	47 767,86				0%	
5	Автоманипулятор на базе Бортового Камаз-65117		34 098,21	34 098,21		-	
6	Автомобиль CHEVROLET TRAILBLAZER		15 490,00		15 490,00	-	
7	Полуприцеп-трал		13 062,50		13 062,50	-	
8	Кусторез-мульчер на базе гусеничного трактора	41 730,00				0%	
9	Фронтальный погрузчик	9 935,71				0%	
10	Камаз 45143 бортовой сельхозник	23 750,79				0%	
11	Вагон бытовой	3 343,75				0%	
<b>VII.</b>	<b>Приобретение и модернизация оргтехники и программного обеспечения</b>	<b>10 291,99</b>	<b>12 238,87</b>	<b>5 010,36</b>	<b>7 228,51</b>	<b>119%</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение на ПС</b>	<b>16 244,00</b>	<b>8 328,54</b>	<b>16,83</b>	<b>8 311,71</b>	<b>51%</b>	
<b>IX.</b>	<b>Приобретение ОС по охране труда</b>	<b>3 582,64</b>	<b>1 108,09</b>	<b>872,78</b>	<b>235,31</b>	<b>31%</b>	
<b>X.</b>	<b>Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости</b>	<b>10 514,60</b>	<b>13 733,32</b>	<b>6 781,45</b>	<b>6 951,87</b>	<b>131%</b>	
	<b>Итого</b>	<b>891 177,72</b>	<b>191 237,27</b>	<b>52 516,65</b>	<b>138 720,62</b>	<b>21%</b>	