

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО «Межрегионэнерготранзит»
за III квартал 2021 г. нарастающим итогом

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Сумма инвестиционной программы тыс. тенге (без НДС)	Факт	Отклонение	Прим
I.	Реконструкция и замена оборудования подстанций	328 143	55 208	-272 935	Завершение по графику в IV квартале 2021 года
II.	Восстановление оборудования ЛЭП	189 107	85 908	-103 199	
III.	Капитальный ремонт, реконструкция зданий и сооружений	51 712	47 442	-4 270	
IV.	Приобретение и замена приборов	27 193	10 694	-16 499	
V.	Оснащение рабочих мест	24 798	15 157	-9 641	
VI.	Приобретение автотехники	229 592	79 951	-149 641	
VII.	Приобретение и модернизация оргтехники и программного обеспечения	10 292	17 131	6 839	
VIII.	Охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение на ПС	16 244	8 329	-7 915	
IX.	Приобретение ОС по охране труда	3 583	1 926	-1 657	
X.	Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости	10 515	16 242	5 727	
XI.	Всего 2021 год:	891 178	337 987	-553 190	