

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года субъекта естественной монополии ТОО "Межрегионэнерготранзит"**

**Вид деятельности:** передача электрической энергии

**Инвестиционная программа на 2021-2025 г.г.** утверждена совместным приказом министерства энергетики Республики Казахстан от 20 октября 2020 г. № 363 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 25 августа 2020 года № 205-ОД, внесены изменения совместным приказом Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 25 февраля 2022 г. № 35-ОД и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 23 февраля 2022 года № 45-ОД, внесены изменения совместным приказом Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 23 июня 2023 г. № 80-ОД и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 22 июня 2023 года № 96-ОД

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				
	Наименование регулируемых услуг (обслуживаемая территория)	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о при-былях и убытках	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Амортизация/ средства Заказчика	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	
				План	Факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I.	передача электрической энергии (обслуживается Костанайская область более 120 кв. м)	Реконструкция и замена оборудования подстанций				2023		722 684	22 148	-700 536	Согласно графику мероприятия будут выполнены во втором полугодии	22 148				
II.		Восстановление оборудования ЛЭП	км					156 365	77 141	-79 224		77 141				
III.		Капитальный ремонт зданий и сооружений	шт.	13	6			36 193	40 188	3 995		40 188				
IV.		Приобретение и замена приборов	шт.	64	4			160 302	35 731	-124 570		35 731				
V.		Оснащение рабочих мест	шт.	36	13			15 922	3 923	-11 998		0				
VI.		Приобретение автотехники	шт.	9	3			250 011	124 985	-125 026		124 985				
VII.		Приобретение и модернизация оргтехники	шт.	66	17			10 661	12 993	2 332		12 993				
VIII.		Охранная сигнализация, видеонаблюдение, системы пожаротушения	шт.	92	6			39 390	32 515	-6 875		32 515				
IX.		Приобретение ОС по охране труда	шт.	271				3 730		-3 730		0				
X.		Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости	шт.	4	7			11 447	12 350	903		12 350				
		ВСЕГО	тыс. тенге				-214 628	1 406 704,75	361 974	-1 044 730		361 974				

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)											
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов, % по годам реализации и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности % по годам реализации и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг		
Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года				
								68 аварийных отключений	191 % (130 аварийных отключений)	Показатели эффективности не утверждены на 2023 год	Наблюдается повышение качества и надежности предоставляемых услуг